

Мероприятия предписания

| № | Наименование мероприятия | Нормативный акт | Срок исполнения мероприятия по предписанию | Необходимая сумма, руб. | Сведения о финансировании | Выполнено |
|---|--|---|--|-------------------------|--|-----------|
| 1 | Для покрытия пола в группе "Одуванчики" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ) | №123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134 | 20.01.2022 | 200000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |
| 2 | Для покрытия пола в группе "Подсолнушки" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ) | №123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134 | 20.01.2022 | 200000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |
| 3 | Для покрытия пола в группе "Лютики" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ) | №123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134 | 20.01.2022 | 200000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |
| 4 | Для покрытия пола в группе "Ромашки" применен материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум ПВХ) | №123-ФЗ 22.07.2008 п.1ч. 2 ст.1, ч.1. ст.6, ч.7 ст.134 | 20.01.2022 | 200000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |
| 5 | Допущено устройство лестницы перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из группы "Одуванчики" без горизонтальной входной площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери | №123-ФЗ 22.07.2008, СП 4.13130.2013 п.1ч.2ст.1,ч.3,4ст,ч.1ст.6,ч.2ст.53, п.4.2.21, п.4.3.5 | 20.01.2022 | 100000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |
| 6 | Допущено устройство лестницы перед наружной | №123-ФЗ 22.07.2008, СП 4.13130.2013 п.1ч.2ст.1,ч.3,4ст,ч.1ст.6,ч.2ст.53, п.4.2.21, п.4.3.5 | 20.01.2022 | 100000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |

| № | Наименование мероприятия | Нормативный акт | Срок исполнения мероприятия по предписанию | Необходимая сумма, руб. | Сведения о финансировании | Выполнено |
|---|--|---|--|-------------------------|--|-----------|
| 7 | <p>дверью (эвакуационным выходом) из группы "Лютики" без горизонтальной входной площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери</p> <p>Проступи ступеней наружной эвакуационной лестницы 3-го типа из помещения группы "Подсолнушки", расположенной на 2-ом этаже здания, выполнены не сплошными из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали, а прутковыми.</p> | <p>№123-ФЗ 22.07.2008, СП 1.13130.2020 п.1ч.2ст.1,ч.3,4ст4,ч.1ст6,п.2ст.52,ч.1ст.53, п.5.1.1,п.7.1.2</p> | 20.01.2022 | 100000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |
| 8 | <p>На уровне запасного эвакуационного выхода из лестничной клетки перед наружной дверью отсутствует горизонтальная входная площадка, с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, с устройством лестницы при перепаде высоты от уровня земли более 0,45 м.</p> | <p>№123-ФЗ 22.07.2008, СП 1.13130.2020 п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, п. 4.2.21, п. 4.3.5</p> | 20.01.2022 | 100000.00 | муниципальная программа по мере поступления фин. | Нет |